

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 4 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：34/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块坐标点复测，监理人员全程跟踪旁站； 2. 主持召开监理例会及安全月宣贯。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站地块土方回填 14 车，施工人员 2 名，挖机 1 辆； 2. 升压站地块坐标点复测，测量人员 2 名； 3. 建设单位 2 名管理人员；（叶聪 鲍炜） 4. 施工单位 4 名管理人员。（张小栋 严文超 王洪连 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 