

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 5 日

星期：一

天 气：多 云

气 温：33/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块土方回填作业，监理人员到场巡视检查，同时记录回填土到场数量，土方累计到场 292 车； 2. 编写监理会议纪要 1 份，安全月宣贯会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站地块土方回填作业，自卸车 13 辆，累计回填 292 车土方，D50A 型推土机 1 辆，SR26M-3 压路机 1 台，施工人员 2 名； 2. 进场道路洒水降尘，3 寸水泵 1 台，施工人员 1 名； 3. 建设单位 2 名管理人员：（叶聪 鲍炜） 4. 施工单位 4 名管理人员。（朱博文 赵少明 严文超 王洪连 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 