

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 7 日

天 气:阵 雨

星期：三

气 温：33/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块巡视检查，由于高考原因，汕尾市内运输车辆车辆管控，升压站土方回填停工第 2 天； 2. 审阅光伏 D 地块图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站地块无人施工； 2. 建设单位 3 名管理人员；（韩煜 叶聪 鲍炜） 3. 施工单位 4 名管理人员。（朱博文 赵少明 严文超 王洪连 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 