

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 9 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转多云

气 温：32/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块雨天未施工，项目部学习相关验收规范； 2. 督促施工单位报验光伏区 D 地块桩基施工方案。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 由于天气原因升压站地块未进行土方回填作业，升压站地块土方回填停工第 4 天； 2. 建设单位 3 名管理人员；（韩煜 叶聪 鲍炜） 3. 施工单位 4 名管理人员。（朱博文 赵少明 严文超 王洪连 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 