

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 10 日

星期：一

天 气：晴
气 温：35/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块施工现场巡视检查，管桩到场卸货监理人员全程安全旁站，并检查管桩外观质量及清点数量，出场合格证齐全有效，规格型号符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区移动打桩设备到指定鱼塘打桩作业，施工人员 4 名，现场管理人员 2 名，25 吨吊车 1 辆，200 型挖机 1 台，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 管桩到场 2 车合计 60 根 x9m=540m； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项	要求施工单位报验吊车的五证一书。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 