

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 11 日

天 气：晴

星期：二

气 温：34/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块和升压站地块施工现场巡视检查； 2. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 7#方阵打桩作业，道路土方回填作业，施工人员 4 名，现场管理人员 2 名，25 吨吊车 1 辆，200 型挖机 1 台，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 升压站地块土方回填作业，累计回填 468 车； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 