

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 12 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:晴

气 温: 35/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查，管桩到场卸货监理人员全程安全旁站，并检查管桩外观质量及清点数量，出场合格证齐全有效，规格型号符合设计要求； 2. 编写预应力高强混凝土管桩设备材料开箱检查记录 1 份，平行检查记录 1 份； 3. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 7#方阵打桩作业，管桩到场 2 车 540 米卸货，施工人员 4 名，现场管理人员 2 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 光伏区鱼塘间道路碾压作业，压路机 1 台，现场监护人员 1 名； 3. 升压站地块土方推平、分层碾压作业，堆土机 1 台，压路机 1 台，现场监护 1 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 赵少明）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 