

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 13 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵雨转晴

气 温：35/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 主持召开第 21 次监理例会，要求施工单位落实防暑降温措施，错峰施工； 2. 升压站地块和光伏区 D 地块施工现场巡视检查； 3. 编写监理周例会会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 7#方阵打桩作业，施工作业人员 4 名，施工员 1 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 升压站地块土方回填作业停工 1 天，光伏区打桩作业下午停工； 3. 施工项目部管理人员 6 名。（汪武 张小栋 王洪连 朱博文 严文超 赵少明）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 