

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 23 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转多云

气 温：34/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区打桩作业现场巡视检查，个别桩基偏差较大，已经下发监理工作联系单，要求施工单位进行整改； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 59 根共计 531 米，经检查管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，监理人员全程跟踪安全旁站； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 1#方阵打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名； 2. 预应力高强混凝土管桩到场卸货，施工人员 4 名，25 吨吊车 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项	个别管桩存在蜂窝麻面质量问题，已经退回厂家，实际收货 59 根 531 米。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 