

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 27 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云中雨

气 温：35/27℃

监理工作情况	1. 主持召开监理周例会，要求施工单位加快光伏区打桩的施工进度，同时做好防范 5# 台风的安全措施，并形成会议纪要； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 90 根合计 810 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 1#方阵打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 90 根合计 810 米，累计到场 665 根 5985 米，25 吨吊车 1 辆； 3. 光伏区 D 地块鱼塘间道路修整、碾压，施工员 1 名，200 型挖机 1 台； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其他事项	上午到场的管桩，有 1 根管桩质量不合格，已经退回厂家，下午已经补发 1 根管桩。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 