

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 4 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 32/26℃

监 理 工 作 情 况	光伏区施工现场巡视检查，鱼塘间道路回填采用的水泥块较大，要求施工单位把水泥块破碎后再进行回填。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块为运输管桩车辆转弯处的鱼塘打木桩回填石块，60 型挖机 1 台，施工人员 2 名； 2. 打桩设备更换配电箱、鱼塘四周张贴安全标识标牌，施工人员 4 名； 3. 防洪道路修复平整，挖机 2 辆，自卸车 1 辆； 4. 施工单位管理人员 5 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 