

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 5 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：33/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块鱼塘间道路土方回填作业，60 型挖机 1 台； 2. 防洪道路修复平整回填土方，挖机 2 辆，自卸车 1 辆； 3. 施工单位管理人员 5 名。
其 他 事 项	鱼塘间回填的土方大多为建筑垃圾，已经通知施工单位更换山皮土进行回填。	
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人： 	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 	