

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 7 日

天 气:晴

星期：五

气 温：34/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查，要求施工人员控制好桩基的垂直度和水平度； 2. 管桩到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站卸货全过程，并检查管桩质量及数量，规格型号符合设计要求。 3. 主持召开监理周例会，并编写会议纪要同时下发到微信工作群内； 4. 下发工程考核单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 12#方阵打桩作业，管桩到场 2 车，合计 60 根，施工人员 5 名， 管理人员 2 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 升压站地块土方回填作业，推土机一台，压路机一台，施工人员 2 名， 管理人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 