

# 监 理 日 志


日期：2023 年 7 月 8 日

天 气：晴

星期：六

气 温：33/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 复测 12#光伏方阵桩基的标高，符合设计要求，垂直度不符合规范要求，已经通知施工人员进行整改； 2. 参加打桩人员早班会对作业人员进行安全交底； 3. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 10#方阵打桩作业，施工人员 4 名，现场管理人员 2 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 修整防洪道路，挖机 2 台，自卸车 2 辆，施工人员 2 名； 3. 施工项目部管理人员 4 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	