

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 9 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：34/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 审批管桩材料进场报验单 1 份； 2. 检测单位采用灌砂法对升压站地块回填土进行压实度检测，监理人员全程跟踪旁站，并形成旁站记录； 3. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查，要求施工人员对垂直度不合格的桩基进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 10#方阵打桩作业，施工人员 4 名，现场管理人员 2 名，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 2. 升压站地块土方回填作业，压路机 1 辆，推土机 1 辆，施工人员 2 名； 3. 光伏区道路回填碾压，200 型挖机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项	堆放管桩的位置没有安全警示标识，已经要求施工单位进行布置。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 