

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 1 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：31/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 60 根合计 540 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监 理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 1#方阵打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 60 根合计 540 米，累计到场 845 根 7605 米，25 吨吊车 1 辆； 3. 光伏区鱼塘间道路土方回填、修整，施工员 1 名、200 型挖机 1 台，自 卸车 5 辆； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 