

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 10 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:雷阵雨

气 温: 32/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，场区内道路土方回填必须要分层碾压，压实度要符合设计要求； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 120 根合计 1080 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份； 4. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 3#方阵打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，施工员 1 名； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 120 根合计 1080 米，累计到场 1505 根 13545 米，25 吨吊车 1 辆，运输管桩的板车 4 辆； 3. 升压站地块土方回填作业，自卸车 10 辆，D50A 型推土机 1 辆，XS263J 型压路机 1 台，施工员 1 名； 4. 光伏区道路土方回填碾压作业，E200B 型挖机 1 台、XS263J 型压路机 1 台，自卸车 6 辆，施工员 1 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 