

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 11 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转阴

气 温：32/24℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 3#方阵打桩现场巡视检查，最近降雨天气较多，要求施工人员船上作业必须穿着救生衣，雷电天气严禁打桩作业，晚上所有运装船必须空载靠岸固定好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 3#方阵，下午开始打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，25 吨吊车 1 辆； 2. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 