

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 12 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转多云

气 温：30/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 预应力高强混凝土管桩到场 1 车 30 根合计 270 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份； 3. 主持召开监理周例会，编写监理会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 3#方阵打桩作业完成 22 根，3#方阵累计打桩完成 182 根； 2. 打桩设备由 3#方阵移动到 10#方阵打桩作业完成 21 根，10#方阵累计打桩完成 102 根，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 1 车 30 根合计 270 米，累计到场 1535 根 13815 米，25 吨吊车 1 辆； 4. 机械开挖光伏区道路田埂 1 处，E200B 型挖机 1 台，施工员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 