监理日志

日期: 2023年8月18日

天 气:雷阵雨

星期: 五

气 温: 33/25℃

项目名称:海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 预应力高	所强混凝土管桩到场 1 车 30 根,经监理工程师查验,管桩外观完好,产品合
	格证齐全有效,规格型号符合设计要求,同意进场使用;	
	2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监	
	理旁站记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 10#方阵打桩作业,施工人员 4 名,安全员 1 名,施工员 1
		名,运桩船 2 艘,打桩船 1 艘;
		2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车卸货, 25 吨吊车 1 辆;
		3. 施工项目部管理人员 4 名。(张小栋 朱博文 赵少明 严文超)
其		
他		
事项		
坝		
本日现场监理人员		
记录人: 追监理工程师/总监理工程师代表(签字): 上立木		