

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 23 日

天 气:阵 雨

星期：三

气 温：32/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块及升压站地块巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 1 车 28 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份； 4. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 10#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 1 车卸货，累计到场 2421 根，共计 21929 米，25 吨吊车 1 辆； 3. 打桩设备由 10#方阵移动到 2#方阵，机械开挖主路 1 处，开挖田埂 1 处，拆除养鱼户临时住房 1 处，E200 型挖机 1 台，施工员 1 名，安全员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 