

# 监 理 日 志


日期：2023 年 8 月 24 日

天 气：阵 雨

星期：四

气 温：32/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|   |   |   |
|---|---|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况  | 1. 升压站地块和光伏区 D 地块巡视检查，要求施工单位加快升压站土方回填的速度；<br>2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 60 根 540 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；<br>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。 |   |
| 施<br>工<br>情<br>况  | 施 工 单 位   | 施 工 内 容 及 进 度   |
|   | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司  | 1. 光伏区 D 地块 11#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；<br>2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车卸货，累计到场 2481 根，共计 22469 米，20 吨吊车 1 辆；<br>3. 施工项目部管理人员 3 名。（王洪连 朱博文 严文超） |
| 其<br>他<br>事<br>项  |   |   |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员  |    |   |
| 记<br>录<br>人：<br> | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>   |   |