

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 29 日

天 气:多 云

星期：二

气 温：34/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 参加业主项目负责人韩煜主持的工程进度促进会，要求施工单位倒排工期，增加施工人员及机械，加快施工速度； 2. PHC-300 AB-70-10m 管桩到场 3 车 69 根合计 690 米；经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份； 4. 下发安全检查整改单 1 份，要求施工单位逐条进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 11#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车卸货，累计到场 2971 根合计 26973 米，20 吨吊车 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 赵少明）
其 他 事 项	台风预警天气，要求施工单位做好防台风的相关措施。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 