

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 8 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:晴转多云

气 温: 34/26℃

监理工作情况	1. 升压站地块第二层回填土灌砂法检测压实度，监理人员全程跟踪旁站； 2. 光伏区 1#方阵桩基承载力检测，监理人员全程跟踪旁站，检测结果符合设计要求； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 90 根合计 810 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 1#方阵打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 90 根合计 810 米，累计到场 1385 根 12465 米，25 吨吊车 1 辆，运输管桩的板车 3 辆； 3. 升压站地块土方回填作业，自卸车 8 辆，D50A 型推土机 1 辆，SR26M-3 压路机 1 台，施工员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其他事项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 