

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 9 日

天 气：晴转多云

星期：三

气 温：34/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块第二层回填土灌砂法检测压实度，监理人员全程跟踪旁站； 2. 编写旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 1#方阵打桩作业，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，25 吨吊车 1 辆，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名； 2. 升压站地块土方回填作业，自卸车 20 辆，D50A 型推土机 1 辆，施工员 1 名； 3. 光伏区道路回填碾压作业，自卸车 10 辆，200 型挖机 1 辆，SR26M-3 压路机 1 台，施工员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贵振军
记录人：贵振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	