

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 15 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转中雨

气 温：29/24℃

监理工作情况	1. 主持召开监理周例会，要求施工单位按照施工进度计划合理安排人材机进场； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 104 根 936 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份； 4. 编写下发监理会议纪要 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 9#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车卸货，累计到场 3855 根合计 35023 米，20 吨吊车 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 ）
其他事项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 