

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 19 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云
气 温: 32/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 102 根 940 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 9#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车卸货，累计到场 4147 根合计 37673 米，20 吨吊车 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 