


监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 28 日
星期：四
项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云
气 温：34/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 11#9#方阵管桩桩头电动工具除锈，经监理工程师验收合格后进行涂装环氧富锌底漆； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 80 根 720 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 7#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车卸货，累计到场 4753 根合计 43185 米，20 吨吊车 1 辆； 3. 光伏区 D 地块 11#9#方阵管桩桩头除锈防腐作业，施工人员 4 名，发电机 2 台，角磨机 4 台，现场监护人员 1 名； 4. 清理鱼塘间田埂上面的杂草，安全员 1 名，60 型挖机 1 辆； 5. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 5 名； 6. 施工项目部管理人员 2 名。（王洪连 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 