

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 29 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云
气 温: 34/25℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块打桩现场和光伏区 B 地块除草现场巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 7#方阵打桩完成 27 根，桩基累计完成 4614 根，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 5 名； 3. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 王洪连 赵少明 ）
其 他 事 项	下午过中秋节全体休息。	
本日现场监理人员		贵振军
记录人：贵振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	