

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 8 日

天 气:阵 雨

星期：五

气 温：29/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工人员水上作业必须穿好救生衣，吊车作业时吊臂下面严禁站人； 2. 整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 11#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 