

监理日志

日期：2024年 03月 16日

天气：阵 雨

星期：六

气温：18/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，主持召开监理周例会； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 108 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 7#5#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑，施工人员 12 名； 2. 光伏区 7#方阵焊接防雷接地，施工人员 2 名； 3. 光伏区 7#方阵安装电缆桥架，施工人员 2 名； 4. 光伏区 7#方阵敷设 1x4mm ² 直流电缆，施工人员 4 名； 5. 光伏区 6#方阵打桩作业，20 吨吊车 1 辆，运装船 2 艘，施工人员 5 名。 6. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	