

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 24 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 21/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工单位规范施工，及时更换不合格的配电箱； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 52 根 520 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监 理旁站记录 1 份； 4. 主持召开第 42 期监理周例会，并形成会议纪要； 5. 编写监理周报 1 份，下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 7#5#3#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑， 共计完成 27 组阵列，施工人员 14 名； 2. 光伏区 5#方阵焊接防雷接地装置完成 65 米，施工人员 2 名； 3. 光伏区 5#方阵安装电缆桥架完成 60 米，施工人员 3 名； 4. 光伏区 5#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆完成 1800 米，施工人员 4 名； 5. 光伏区 5#方阵焊接桩头横担 396 个，施工人员 6 名； 6. 光伏区安装汇流箱组串 30 组，施工人员 4 名； 7. 光伏区 9#方阵打桩作业，20 吨吊车 1 辆，运装船 2 艘，施工人员 5 名。 8. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 刘高洪 朱博文 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 