

监理日志


日期：2024年 03月 26日

天气：多云

星期：二

气温：21/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 光伏支架到场 3 车，经监理工程师查验，光伏支架外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 108 根 1024 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>3. 编写设备材料开箱检查记录 4 份、平行检查记录 2 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份；</p> <p>4. 在项目部会议室对光伏支架安装人员进行安全技术交底，并形成交底记录。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 7#5#3#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑，共计完成 23 组阵列，施工人员 12 名；</p> <p>2. 光伏区 5#方阵焊接防雷接地装置完成 70 米，施工人员 3 名；</p> <p>3. 光伏区 5#方阵敷设 1x4mm² 直流电缆完成 1600 米，施工人员 4 名；</p> <p>4. 光伏区 5#方阵焊接桩头横担 252 个，施工人员 6 名；</p> <p>5. 光伏区安装汇流箱组串 25 组，施工人员 4 名；</p> <p>6. 光伏区 9#方阵打桩作业，20 吨吊车 1 辆，运装船 2 艘，施工人员 5 名；</p> <p>7. 箱逆变一体机事故油池钢平台制作焊接，施工人员 5 名；</p> <p>8. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 刘高洪 罗闰 严文超）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 