

# 监理日志

日期：2024年03月31日

天气：小雨转阴

星期：日

气温：23/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 光伏支架到场 1 车，经监理工程师查验，光伏支架外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、监理周报 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 1#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑，施工人员 8 名； 2. 箱逆变一体机钢平台组装焊接，施工人员 5 名； 3. 光伏区 4#方阵安装抱箍和前后立柱，施工人员 9 名； 4. 光伏区 2#方阵安装支架斜梁，施工人员 4 名； 5. 光伏区 2#方阵安装支架檩条，施工人员 4 名； 6. 光伏支架到场 1 车，卸车人员 2 名，3.5 吨叉车 1 辆； 7. 光伏区焊接防雷接地装置施工人员 3 名，敷设 1x4mm <sup>2</sup> 直流电缆施工人员 4 名，安装电缆桥架施工人员 4 名； 8. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	