

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 11 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 12/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 1 车 13 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区打桩作业：施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，今日打桩 117 根（8#方阵），累计完成打桩 12312 根； 2. 补桩作业：施工人员 6 名，补桩机 2 台，今日补桩共 25 根（6#方阵），累计补桩 1805 根； 3. 光伏支架和组件安装：施工人员 24 名，组件安装 396 块，累计安装 39072 块，支架今日安装 12 阵列，累积安装 709 阵列； 4. 光伏汇流箱接线 6 台，累计已接线 30 台，横担桩头焊接约 160 根，MC4 接地线整改，桥架整改，施工人员 10 名，发电机 1 台，电焊机 1 台； 5. 倒运材料、消缺整改，驱鸟器组装，施工人员 8 名； 6. 预应力高强混凝土管桩：今日到 PHC400AB-95-6m 管桩 6 条，PHC400AB-95-8m 管桩 1 条，PHC400AB-95-10m 管桩 6 条，总计 13 条，累计到场 13765 根，20 吨吊车 1 辆，施工员 2 名； 7. 项目部管理人员 7 名。（张小栋、章俊、汪武、罗闰、刘高洪、王洪连、严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 