

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 12 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 12/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场安全检查，要求施工单位规范临时用电，及时清理施工垃圾； 2. 主持召开监理例会，要求施工单位及时对 11.64 兆瓦区域的电气进行整改； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 130 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份，监理会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 6#8#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，20 吨吊车 1 辆； 2. 光伏区 6#方阵补桩作业，T1 箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员 6 名，补桩机 2 台； 3. 光伏区桩头除锈刷底漆，施工人员 3 名； 4. 光伏区安装电缆桥架，电缆敷设，电缆终端头制作安装，施工人员 9 名； 5. 光伏区安装组件、支架、檩条、抱箍，施工人员 36 名； 6. 光伏区倒运组件和支架，施工人员 5 人，叉车 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 章俊 王洪连 刘高洪 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		賁振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 