

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 13 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 13/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 可再生能源发电工程质量监督站检测人员到场，对光伏区桩基进行桩身完整性检测，共计抽检 9 米桩基 20 根，10 米桩基 2 根，桩基抗压、抗拔、水平承载力抽检 3 组， 9#10# 方阵防雷接地环网电阻测试，监理工程师全程跟踪旁站，检测结果符合设计要求； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 98 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 6#8#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，20 吨吊车 1 辆； 2. T2 箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 3. 光伏区管桩桩头除锈刷底漆和面漆，施工人员 3 名； 4. 光伏区 11#10#9#方阵电气班组消缺，焊接桩头横担，施工人员 10 名； 5. 光伏区 3#方阵安装支架抱箍，施工人员 4 名，安装斜梁，施工人员 8 名，安装檩条调平，施工人员 4 名，安装拉筋及水平支撑，施工人员 4 名，安装组件，施工人员 16 名； 6. 光伏区倒运组件和支架，施工人员 4 人，叉车 1 辆； 7. 光伏区清洗组件，施工人员 4 名； 8. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	