

监理日志

日期：2024年 01 月 15 日

天 气：晴

星期：一

气 温：12/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，实测电缆桥架镀锌层厚度，测量结果平均值符合设计要求； 2. T10 箱逆变一体机电缆终端头制作安装完成，经检查符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 8#9#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，20 吨吊车 1 辆； 2. T2 箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 3. 光伏区 11#10#9#方阵电气班组消缺，焊接桩头横担，电缆终端头制作安装，施工人员 10 名； 4. 光伏区安装斜梁，施工人员 8 名，安装檩条调平，施工人员 4 名，安装拉筋及水平支撑，施工人员 4 名，安装组件，施工人员 16 名； 5. 光伏区倒运组件和支架，施工人员 5 人，叉车 2 辆； 6. 光伏区清洗组件，施工人员 5 名； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 郭海林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	