

# 监理日志

日期：2024年 01月 18日

天气：多云

星期：四

气温：15/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，T6箱逆变一体机打桩接桩作业，监理人员全程旁站； 2. 预应力高强混凝土管桩到场1车26根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录1份、平行检查记录1份、旁站监理记录1份、安全监理旁站记录1份，监理周报1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区9#方阵打桩作业，施工人员4名，运桩船2艘，打桩船1艘，20吨吊车1辆； 2. 光伏区8#方阵补桩作业，施工人员3名，补桩机1台； 3. T6箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员3名，补桩机1台； 4. 光伏区9#10#11#方阵电气班组消缺，焊接桩头横担，电缆终端头制作安装，2x300电缆敷设，施工人员10名； 5. 光伏区2#方阵安装支架抱箍，施工人员4名，1#方阵安装斜梁，施工人员8名，安装檩条调平，施工人员4名，安装组件，施工人员16名； 6. 光伏区倒运组件和支架，施工人员5人，叉车1辆； 7. 光伏区清洗组件，安装驱鸟器，施工人员6名； 8. 施工项目部管理人员5名。（王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 郭海林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	