

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 22 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 6/14℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工单位撤场前把现场剩余的材料统一存放在仓库内，春节假期期间由专人进行看管； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 52 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 8#方阵补桩作业，施工人员 6 名，补桩机 2 台，轮式挖机 1 台，60 型挖机 1 台，20 吨吊车 1 辆； 2. 光伏区 11.64MWp 区域电气班组消缺，焊接桩头横担及除锈防腐，电缆桥架防火封堵，施工人员 10 名； 3. 光伏区 2#方阵安装光伏支架斜梁，施工人员 8 名，安装光伏支架檩条调平，施工人员 4 名，1#方阵安装光伏组件，施工人员 16 名； 4. 光伏区倒运组件及支架，清理现场，施工人员 5 人，叉车 1 辆； 5. 光伏区清洗组件，安装驱鸟器，施工人员 6 名； 6. 施工项目部管理人员 7 名。（章俊 汪武 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 郭海林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 