

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 01 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：晴转多云

气温：22/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 配电房基础土方回填，要求施工人员把杂物清理干净，土方分层回填，层层夯实，施工机械运行正常，特殊工种持证上岗，土方回填质量符合规范要求； 2. 消防水池土方开挖，土方外运，施工机械运行正常，操作人员持证上岗，要求施工单位对堆放的土方进行相应的环保措施； 3. 编写监理月报 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 配电房基础地梁模板拆除，事故油池模板安装，施工人员 5 名； 2. 储能区域交流舱基础钢筋绑扎，配电房基础梁钢筋绑扎，施工人员 5 名； 3. 消防水池基础土方开挖，土方外运，施工员 1 名，200 型挖机 1 辆，自卸车 1 辆； 4 配电房基础土方回填夯实，60 型挖机 1 辆，施工人员 2 名； 5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 罗闰 严文超 刘高洪）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	