

监理日志

日期：2024年 10月 04日

天气：晴转多云

星期：五

气温：21/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站事故油池钢筋和模板验收不合格，下发监理通知单 1 份； 2. 防火墙箍筋绑扎间距过大，不符合设计要求，已经要求施工人员进行整改； 3. 下发监理工作联系单 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 事故油池和防火墙钢筋绑扎，施工人员 10 名； 2. 配电房-0.5 米基础筏板预埋件安装，施工人员 2 名； 3. 储能区域电池舱基础模板安装，施工人员 6 名； 4. SVG 基础土方开挖，200 型挖机 1 辆，施工人员 2 名； 5. 消防水池基础承台砖模砌筑，施工人员 2 名； 6. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名，安全员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 3 名。（朱博文 王洪连 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	