

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 06 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：24/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，电池舱基础和配电楼基础梁模板拆除，混凝土外观质量符合要求，要求施工人员及时清理现场模板，及时对基础进行洒水养护； 2. 配电楼±0.00m 基础土方回填夯实验收合格，同意进行基础垫层砼浇筑； 3. 配电楼±0.00m 基础垫层砼浇筑，监理工程师全程质量旁站，垫层质量符合要求； 4. GIS 及构架基础钢筋验收合格，同意进行下一道工序； 5. 编写旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站储能区域电池舱基础模板拆除，交流舱基础模板安装，配电楼±0.00m 基础梁模板拆除，施工人员 8 名； 2. GIS 设备基础及构架基础钢筋绑扎，储能区防火墙钢筋绑扎，交流舱预埋槽钢安装，设备基础钢筋加工，施工人员 11 名； 3. 配电楼±0.00m 基础土方回填夯实，施工人员 2 名，200 型挖机 1 辆； 4. 配电楼±0.00m 基础垫层砼浇筑，施工人员 3 名，200 型挖机 1 辆； 5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名，安全员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 3 名。（朱博文 王洪连 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 