

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 07 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：24/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，事故油池模板拆除，混凝土外观质量符合要求，要求施工人员及时清理现场模板，及时对基础进行洒水养护； 2. 配电楼±0.00m 基础底板钢筋绑扎完成，储能区交流舱基础和防火墙（-0.80m 段）模板安装完成，经监理工程师验收合格，同意进行砼浇筑； 3. 配电楼±0.00m 基础底板及梁，储能区交流舱基础和防火墙（-0.80m 段）砼浇筑，监理工程师全程旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗； 4. 编写旁站监理记录 1 份，监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站主变压器事故油池模板拆除，储能区交流舱基础和防火墙模板安装，施工人员 8 名； 2. 升压站消防水池基础承台钢筋绑扎，配电楼±0.00m 基础底板钢筋绑扎，GIS 设备基础钢筋绑扎，施工人员 10 名； 3. 升压站储能区交流舱基础、防火墙砼浇筑，配电楼±0.00m 基础底板和梁砼浇筑，施工人员 5 名； 4. 升压站 J-2、J-6 架构基桩单桩竖向抗拔承载力检测，检测人员 1 名，检测设备 1 套； 5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名，安全员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 3 名。（朱博文 王洪连 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟