

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 08 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午到汕尾市生态环境局参加建设项目环境影响报告专家评审； 2. 升压站施工现场巡视检查，交流舱基础、防火墙模板拆除，混凝土外观质量符合要求，要求施工单位及时清理现场模板，同时对混凝土进行养护作业； 3. 消防水池基桩、附属房基桩、SVG 设备基桩低应变检测，监理工程师全程旁站，检测结果满足设计要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站配电楼±0.00m 基础模板拆除，储能区交流舱和防火墙模板拆除，配电楼搭设支模脚手架，清理现场木方模板，施工人员 12 名； 2. 升压消防水池基础梁钢筋绑扎，设备基础钢筋加工，施工人员 11 名； 3. 升压站消防水池基桩、附属房基桩、SVG 基桩低应变检测，检测人员 2 名，检测设备 1 套； 4. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 3 名。（朱博文 王洪连 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	