

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 14 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴
气 温：23/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，配电楼屋面板钢筋绑扎质量符合设计要求； 2. 编写监理周报 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站消防水池筏板模板安装，GIS 基础模板安装，附属房基础承台模板安装，施工人员 11 名； 2. 升压站配电楼屋面板钢筋绑扎，施工人员 17 名，25 吨吊车 1 辆； 3. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名，安全员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 王洪连 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	