

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 15 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/32℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，配电楼屋面梁、板钢筋验收合格；个别屋面模板间隙较大，验收不合格；天沟处支模脚手架存在松动现象，验收不合格。不合格的模板和支模脚手架整改完成后，必须经过施工单位项目经理验收合格后，报监理项目部验收，验收合格后方可进行配电楼梁板柱的砼浇筑。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站 GIS 基础预埋槽钢焊接，施工人员 2 名，施工员 2 名； 2. 升压站配电楼屋面板、天沟、女儿墙钢筋绑扎，施工人员 11 名； 3. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2 名，安全员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 王洪连 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	