

# 监理日志


日期：2024年10月19日

天气：多云

星期：六

气温：24/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	升压站施工现场巡视检查，要求施工人员对配电楼屋面进行洒水养护，加快储能区域电缆沟砌筑进度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站消防水池剪力墙钢筋绑扎，施工人员 6 名； 2. 升压站消防水池剪力墙模板安装，施工人员 12 名； 3. SVG 基础焊接预埋槽钢，施工员 2 名； 4. 附属房土方回填，土方倒运，200 型挖机 1 辆，自卸车 1 辆； 5. 升压站储能区电缆沟砌筑，施工人员 5 名； 6. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 严文超 朱博文 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	