

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 20 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：22/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站生产辅助楼消防水池剪力墙钢筋经监理工程师检验，钢筋级别、规格型号、间距、搭接、数量均符合设计要求，钢筋材料出厂合格证、产品质量证明书齐全有效，钢筋力学性能、工艺性能检验报告合格有效，钢筋表面无锈蚀，无污染，同意进行下一道工序； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站消防水池剪力墙模板安装，施工人员 7 名； 2. 升压站储能区电缆沟砌筑，施工人员 5 名； 3. 光伏区 D 地块监控穿线管敷设，施工人员 2 名，60 型挖机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 严文超 朱博文 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟