

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 21 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，消防水池剪力墙封模前，要求施工人员及时清理地梁根部浮浆，接茬处进行凿毛处理； 2. 要求施工单位对施工现场进行洒水降尘，土方堆放处敷设环保绿网。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站消防水池剪力墙、顶板模板安装，施工人员 8 名； 2. 生产辅助楼钢筋加工，施工人员 5 名； 3. 升压站储能区电池舱基础土方回填，200 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 严文超 朱博文 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟